Project Name: DCKA-2022-C-0068 DC PLUG feeder 14008			Project duration	Start Date	End Date
			550	6/20/2023	12/21/2024

Fort Myer Construction Corporation

								WK1							Wk2							WK3														
								S	M	T	W	TH	F	S	S	M	T	W	TH	F	S	S	M	T	W	TH	F	S	S	M	T	W	TH	F	S		
Task ID	Task Description	Responsible Party	Location	Task Duration	Start Date	End Date		24-Mar-24	25-Mar-24	26-Mar-24	27-Mar-24	28-Mar-24	29-Mar-24	30-Mar-24	31-Mar-24	1-Apr-24	2-Apr-24	3-Apr-24	4-Apr-24	5-Apr-24	6-Apr-24	7-Apr-24	8-Apr-24	9-Apr-24	10-Apr-24	11-Apr-24	12-Apr-24	13-Apr-24	14-Apr-24	15-Apr-24	16-Apr-24	17-Apr-24	18-Apr-24	19-Apr-24	20-Apr-24	Note
	Construction Activities																																			
1	Install 51 LF of 4'' way 4'' PVC from MH 39 to Sta. 0+51.19 UT-20	UCS	2300 15Th ST NE	2 Days	3/25/2024	3/26/2024																														
2	Install 85 LF of 2 way PVC from Sta. 0+51 to Sta. 1+35 TMH 7 UT-20	UCS	2300 15Th ST NE	3 Days	3/27/2024	3/29/2024																														
3	Install 28 LF of 2 way PVC from Sta. 0+00 TMH 7 to Sta. 0+28 UT-20	UCS	2300 15Th ST NE	1 Day	4/1/2024	4/1/2024																														
4	Install 35 LF of 4 way 4'' PVC from Sta. 47+29 MH 31 to Sta. 0+12 UT-17	UCS	2300 14Th ST NE	1 Day	4/2/2024	4/2/2024																														
5	Install 170 LF of 4 way 4" PVC from MH 31 to Sta.1+70.50 UT-17	UCS	2300 14Th ST NE	3 Days	4/3/2024	4/5/2024																														
6	Install 24 LF of 8 way 4" PVC from Sta. 1+70 to MH 32 Sta. 1+94.48 UT-17	UCS	2300 14Th ST NE	1 Day	4/8/2024	4/8/2024																														
7	Install 22 LF of 10 way 4" PVC from MH 32 to Sta. 2+72 UT-17	UCS	2300 14Th ST NE	4 Days	4/9/2024	4/12/2024																														
8	Install 114 LF of 4 way 4" PVC from Sta. 2+47 to Sta. 1+33 UT-17	UCS	2300 14Th ST NE	5 Days	4/15/2024	4/19/2024																														
9	MH#1, TH#1, saw cut, excavate shoring and install UT1	JMU	2200 13Th ST NE	3 Days	3/25/2024	3/28/2024																														
10	TE#1,TE#2,TE#3&TE#4 saw cut, excavate shoring and install UT1	JMU	2200 13Th ST NE	5 Days	3/29/2024	4/4/2024																														
11	MH#2, TE#5 saw cut, excavate shoring and install UT2	JMU	2200 13Th ST NE	7 Days	4/5/2024	4/12/2024																														
12	MH#11, TE#9 TH#5,TE#10,MH#12& TH#12 saw cut, excavate shoring and install UT3	JMU	2300 13Th Place NE	5 Days	3/25/2024	3/29/2024																														
13	MH#11,MH#12& TH#12 saw cut, excavate shoring and install UT3	JMU	2300 13Th Place NE	5 Days	4/1/2024	4/5/2024																														
14	TE#9 TH#5,TE#10, saw cut, excavate shoring and install UT3	JMU	2300 13Th Place NE	5 Days	4/8/2024	4/12/2024																														